



Продавач консултант.....

Търговски обект.....

Консултант монтаж.....

ПРОТОКОЛ – СПЕЦИФИКАЦИЯ ОГЛЕД НА ОБЕКТ
ВЪТРЕШНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ №/ валиден дог.

Дата Адрес

Предназначение на обекта: жилищно / обществено / влажна среда – басейн, фитнес / други

Разположение на обекта: без особености, върху не отопляеми помещения, върху земен слой без мазе, по-ниско от тераса, в/у абонатна станция на ТЕЦ

1. Микроклимат на обекта:

Наличие на отопление и вентилация	ДА	НЕ
Подходяща относителна влажност и температура на въздуха	ДА	НЕ
Наличие на топлоизолация	ДА	НЕ
Влияние на дограма, течове, слънцегреене	ДА	НЕ

2. Етап на завършеност на СМР и готовност за монтаж:

Енергообезпеченост	ДА	НЕ
Завършени мокри процеси	ДА	НЕ
Почистен обект	ДА	НЕ
Работещи други изпълнители	ДА	НЕ
Последващи СМР	ДА	НЕ

3. Състояние на поднастилъчна основа:

Наличие на саморазливна замазка /пр.№1/	ДА	НЕ		
Наличие на подово отопление /пр.№2/	ДА	НЕ		
Наличие на технически паспорт	ДА	НЕ		
Осушителен протокол	ДА	НЕ		
Маркирани тръби и кабели под замазката и извършени проби	ДА	НЕ		
Вид на подовата основа				
Подходяща равнинност и денivelация	ДА	НЕ		
Наличие на локални неравности, пукнатини и отслояване	ДА	НЕ		
Зададени нива на преходи	ДА	НЕ		
Уточнено завъшване към балкони	ДА	НЕ		
Геометрични отклонения във формата на помещенията	ДА	НЕ		
Наличие на замърсявания на поднастилъчна основа /налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и др.	ДА	НЕ		
Якостни характеристики	МНОГО РОНЛИВА	РОНЛИВА	СТАНДАРТНА	ТВЪРДА
Грапавост	МНОГО РОНЛИВА	РОНЛИВА	СТАНДАРТНА	ТВЪРДА

4. Особенности на завършващи елементи и /преходи вкл. под врати, напасване с/без коркова фуга към други настилки, прагове и стъпала към балконски врати и различни нива/:

.....
.....
.....

5. Влажност на поднастилъчна основа и относителна влажност и температура на въздуха:

Проба / Дата	Въздух t ⁰ C / %	Замазка t ⁰ / %
Стандарт (пр.№3)	15-25⁰C/ 50-60 %	15⁰C – 4 %

6. Дефекти от предходни СМР:

.....

.....

.....

7. Общо заключение и описание на възможни бъдещи дефекти на подовата настилка:

.....

.....

.....

8. Препоръки:

.....

.....

.....

9. Особености на доставката:

.....

.....

.....

10. Необходими материали /спесификация/

№	Материали	К-во	СМР	К-во
1.	Паркет		Монтаж паркет	
2.	Паркет		Монтаж на готов лакиран паркет	
3.	Паркет		Монтаж на трислоен лакиран паркет	
4.	Паркет		Монтаж ЛПН	
5.	Паркет		Монтаж плоскости	
6.	Первази		Монтаж первази високи	
7.	Первази		Монтаж первази ниски	
8.	Лепило		Монтаж PVC первази	
9.	Лак		Монтаж преходни лайсни (до 1 м.)	
10.	Смола		Монтаж стъпала	
11.	Силикон		Монтаж чела	
12.	Преходни лайсни		Монтаж конструкции	
13.	Стъпала		Доставка	
14.	Чела		Товаро-разтоварна дейност	
15.	Плоскости			
16.	Подпаркетни конструкции			
17.				
18.				

19.				
20.				

11. Дата на монтаж:/.....Г.

Следващ оглед:

Цена на огледа – 30.00лв. / 50.00лв.

Клиентът е запознат, че всички последващи промени в описаните по-горе характеристики водят до промени в договора между двете страни.

Клиент:

Консултант: